

第二十七次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-027

主 题	第二十七次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017年08月24 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；本周安装光伏组件 490 架，累计安装 1637 架；

2、累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 54 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；本周 7 区 8 区焊接 11%，累计：7 区 8 区焊接 100%；9 区 10 区接地焊接 84%，6 区焊接 23%；

4、本周 3 区 1X4、2X50 电缆展放完毕；1 区 2 区 1X4、2X50 通讯电缆入汇流箱完毕；1 区 11 区 12 区箱变-逆变 2X50 电缆连接完毕；8 区，12 区箱变-逆变 3X185 电缆连接完毕；12 套箱逆变 72 根 3X185 电缆制作完成；

二、下周工作安排

1、6 区 9 区 10 区接地焊接完毕；光伏组件安装 300 架；展放 7 区 1X4、2X50、通讯电缆完毕；

2、8 区电缆桥架安装完成，7 区 1X4、2x50 通讯电缆入汇流箱完毕；

3、高压电缆敷设完成，为并网做准备；

4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、目前艾窝工地光伏组件 除了 9 区 10 区和 6 区一部分没有安装完毕，其他都已基本安装完毕，各施工单位还要抓紧时间保质保量完成；前期安装

好的4区5区7区8区光伏组件大部分已经检查完毕，存在不少问题，中压、边压漏紧、螺栓松，光伏组件横向竖向错台大，问题都已标注在组件下方，要求你施工单位抓紧整改；

2、电缆敷设工作和电缆桥架安装工作进展缓慢，施工单位要增派施工专业技术力量和施工人员，加快施工进度；

3、高压电缆沟的施工，一定要按图要求施工，深度和宽度一定要达到设计要求；A块地接地环网与箱逆变接地极焊接工作要抓紧施工，一定要按照设计要求施工，加快施工进度；A块地外围的环网接地有些深度不够及大石块，施工单位抓紧处理；

4、目前还属于夏季高温，在施工的同时，要注意施工安全，合理调整作业时间，注意防暑降温，施工现场备好足够的饮用水和急救药品；加强巡逻，做好防火防盗工作；

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：刘小峰（河南省电力勘测设计院）

1、目前光伏板组件已经陆续到场，保证安全和质量，抓紧施工；

2、天气仍是高温，施工人员注意避开高温时段施工，注意人身安全；

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、下周必须进行高压电缆敷设、箱逆变坑回填和接地极等工作，各区区牌、警示牌等其他相应工作抓紧组织人员施工；

2、各施工单位抓紧将自己的工程加快施工进度，确保本月8月30日11区12区7区8区1区等五个光伏区并网发电，


3、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年08月24日



第二十次监理例会 会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宝	正衡		18409256192
2				
3	孔德同	正衡		15898667156
4	王水	正源		15050262827
5	王长亮	正源		15239469125
6	刘军	河南院		15238093762
7	杨晓东	金盾		15036164362
8	张纪清	金盾		15637119801
9	廖建明	正源		18715175700
10	王吉立	正源		13849281509
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				