

第二十九次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-029

主 题	第二十九次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017年09月07 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；本周安装光伏组件 15 架，累计安装 1855 架；

2、累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 78 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；7 区、8 区、9 区、10 区外围接地焊接 60%；

4、本周 8 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆展放完毕；7 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆入汇流箱 完毕。

5、本周展放 7 区-1#铁塔高压电缆。

二、下周工作安排

1、2 区 7 区 8 区 9 区 10 区外围焊接完毕；光伏组件安装 149 架；展放 7 区-8 区-1 区-12 区-11 区高压电缆； 制作高压电缆头。

2、8 区 1X4、2x50 通讯电缆入汇流箱完毕；

3、本周日（9 月 10 日）前七区一定达到并网条件；

4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：芮金莲 时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、上周因下雨道路泥泞，各种施工材料无法运输上山，造成施工进度拖后，本周天气转好，要求你施工单位抓紧组织人员安排施工，加快施工进度，把前几天影响的工期赶上来，确保按期并网；

2、高压电缆已到场地，电缆敷设工作抓紧施工，现要求你单位于本周六(2017年9月9日)前高压电缆施工必须达到上塔并网条件；于本周日(2017年9月10日)前部分光伏区区域要达到并网条件；

3、9区10区6区还有很多光伏板没有安装施工，光伏板已到工地，要求你单位尽快完成施工；要做好夜间巡逻工作，做好防火防盗工作；

4、A块地的组间接地坑回填和扁铁上刷黄绿漆的工作做的还不到位，工作联系单已下发，希望你单位高度重视，抓紧组织人员整改；

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：彭奕亮 洪东坡 汪志平（河南省电力勘测设计院）

1、现场施工安全，防火为重点，项目部和动火区域要增加灭火器防范，光伏区野草太多台高，马上进入秋季，施工现场严禁吸烟，抓紧组织人员除草；

2、施工工程质量，严格按照要求施工；众志成城提供资料。

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、围栏工作尽快协调解决；组件间接地抓紧联系到场；

2、高压电缆敷设工作已开始，放线时一定要注意电缆的安全，防止电缆破损；关于箱逆变坑回填和接地极等工作，各区区牌、警示牌等其他相应工作上周已安排，抓紧组织人员施工；

3、要求你方抓紧上报资料；


4、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年09月07日



第二十九次监理周例会 会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	王强	森源		1505026827
2	时金宝	正德子		18409256192
3	王加	河南院		13676933866
4	孔德国	正德子		15898667136
5	王长喜	森源		15259469125
6	王长喜	河南院		13783626950
7	王长喜	金耀助		15036164362
8	王长喜	王长喜		1525966596
9	汪志平	河南院		13598891465
10	黄志杰	众志		13844851509
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				