

第三十次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-030

主 题	第三十次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 09 月 14 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；本周安装光伏组件 149 架，累计安装 2004 架；

2、累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 78 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；1 区、2 区、7 区、8 区、9 区外围接地焊接 100%；

4、本周 8 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆入汇流箱 完毕；

5、本周展放 7 区-8 区-2 区、8 区-1 区高压电缆展放及高压电缆头制作完成；并网区域高压电缆耐压试验已做。

二、下周工作安排

1、1 区 2 区 7 区 8 区并网发电；

2、3 区 4 区 5 区 6 区 10 区外围焊接完毕；展放 2 区-9 区-3 区-10 区高压电缆； 制作高压电缆头。

3、3 区 1X4、2x50 通讯电缆入汇流箱完毕；9 区 10 区展放 1X4、2x50 通讯电缆；9 区 10 区电缆支架及槽盒安装；

4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、光伏组件已基本安装完成（除项目部驻地外），剩余的防风拉筋几汇流箱抓紧安装；

2、艾窝工地目前的并网时间定为9月15日，要求施工单位做好并网前的检查准备整改，确保并网顺利完成；

3、A块地光伏区已是带电状态；现以免游人出入，提醒人员注意人身安全，防止触电事故发生；要求你单位现两日内在带电光伏区域周围张贴、悬挂带电警示标志；希望你单位高度重视，抓紧组织解决此事；要做好夜间巡逻工作，做好防火防盗工作；

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：洪东坡 刘小峰（河南省电力勘测设计院）

- 1、施工单位应做好安全投入计划及安全投入台账；
- 2、施工单位应及时上报焊工证、吊车司机证、临时用电方案和低压电工入场报验资料等材料；
- 3、应根据现场具体情况，制定秋季防火应急预案，上报监理及业主；
- 4、关于隐蔽工程，土方回填前一定要报申监理方验收，经监理验收合格后方可进行土方回填。
- 5、要尽快对现场PK屏存放中存在的规范情况进行整改；
- 6、工程资料要与工程同步，施工单位尽快上报本工程相关资料；
- 7、2017年9月8日，河南院彭处、冯处和森源金总、翟总在禹州就本程的安全、质量及合作等问题进行友好磋商，并达成共识。

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、并网在即，检查好各区域汇流箱保险是否已合到位，1区2区7区8区电缆沟及箱逆变坑回填工作抓紧，各箱逆变区域灭火器安放到位；

2、近几日加班赶工期，施工人员很辛苦，一定要做好施工人员的安全和生活工作；

3、并网工作临近，围栏工作尽快协调解决；组件间接地抓紧联系到场；


4、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年09月14日

第三次监理周例会

会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宽	正德子		18409256192
2	王长亮	森源		15279469125
3				
4				
5	孔德国	正德子		15898667136
6	王长亮	森源		1508-260827
7	王长亮	河南院		13783626950
8				
9	赵志士	金鑫电建		13849851509
10	王长亮	河南院		15238093762
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

