

第三十一次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-031

主 题	第三十一次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 09 月 21 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

2、本周高压电缆敷设 2 区-9 区-3 区 4 区-10 区-5 区-6 区敷设完毕；

3、本周 1 区 2 区 7 区 8 区并网发电；全区 144 个汇流箱，已安装 139 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

4、本周 4 区、9 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆展放完毕；3 区 1X4、2X50 通讯电缆入汇流箱完毕；箱变-逆变 3X185 电缆连接 9 个。

二、下周工作安排

1、剩余外围接地焊接完毕；展放 5 区 10 区 1X4、2X50、通讯电缆完毕；

2、5 区 6 区 10 区电缆桥架安装完成，4 区 9 区 1X4、2x50 通讯电缆入汇流箱完毕；

3、展放 1 区-12 区-11 区高压电缆；剩余区域箱变-逆变 3X185 电缆连接。

4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、艾窝并网发电后，前期、后期的电缆敷设，高压电缆施工等各项工作施工进度有些缓慢；下周要合理安排人员施工，争取把艾窝工地所有高压电缆敷设完毕；

2、A 块地接地环网、箱逆变接地环网还有很多没有焊接，要抓紧组织人

员施工；

3、项目部搬迁要尽快，以便安排下面的施工程序，材料还有那些没有到场，抓紧催促；光伏区围栏工作要抓紧保质保量按图纸施工，带电区域做好防火防盗工作，做好安全检查记录；

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）： 洪东坡 刘小峰（河南省电力勘测设计院）

1、做好现场安全施工，保证施工安全质量

2、光伏区围栏工作要抓紧保质保量按图纸施工，带电区域做好防火防盗工作，做好安全检查记录；

业主单位（森源）： 吕 康 王长亮

1、围栏工作抓紧施工；保质保量按图纸施工，

2、后期的电缆敷设，高压电缆施工等各项工作施工进度有些缓慢；下周要合理安排人员施工，争取把艾窝工地所有高压电缆敷设完毕；

3、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年09月20日



9月21日

第三十次监理例会会议签到表

编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宽	正衡子		18409256192
2	张亮	森源		15539469155
3	江志华	河南院		13783626950
4	江志华	河南院		13598891465
5	刘永奇	河南院		15238093762
6	黄志王	众志		13849851509
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				