

# 第三十二次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-032

主题	第三十二次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017年09月28日下午17:30
组织单位	正衡监理	主持人	时金宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔德国

## 施工单位（众志）：楚志杰

### 一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

2、本周箱变-逆变 3X185 电缆连接两个，累计箱变-逆变 3X185 电缆已连接 11 个（除四区）；9 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆入汇流箱完毕

3、全区 144 个汇流箱，已安装 139 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

4、围网累计 78 米，横梁连接 2000 米。

### 下周工作安排

1、剩余外围接地焊接完毕；围网浇筑，展放 5 区 10 区 1X4、2X50、通讯电缆完毕；4 区 9 区 1X4、2x50 通讯电缆入汇流箱完毕

2、展放 1 区-12 区-11 区高压电缆；剩余区域箱变-逆变 3X185 电缆连接；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

## 监理单位（正衡）：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、本周由于连雨天，基本上没有大的工作量，现已晴天，4 区、5 区、6 区、9 区、10 区 1X4 电缆入汇流箱工作抓紧组织人员施工，将后续工作赶上；

2、A 块地组间接地刷漆还有未刷完的、漏刷的及时补齐；围网施工和围网基础浇筑要加快进度施工；

3、国庆节将至，考虑到光伏区旅游点游客较多，为避免游人出入带电区域，提醒人员注意人身安全，防止触电事故发生；要求你单位限两日内在施工区域周围张贴、悬挂带电警示标志，安全警示条幅及安全围栏；

4、“十一”期间要求你单位加强光伏区的安全防护工作，做好夜间巡查、防火防盗工作，专人巡查的重点区域为A块地1区、2区、7区、8区及B块地11区、12区，并要求你方在箱逆变基础未回填区域做好专用防护围挡；

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：洪东坡 刘小峰（河南省电力勘测设计院）

1、加强十一期间安全防范工作，做好现场安全施工，保证施工安全质量

2、光伏区围栏工作要抓紧保质保量按图纸施工，带电区域做好防火防盗工作，做好安全检查记录；

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、本工程目前已并网发电四个光伏方阵，剩余工程进度较慢，现要求你单位抓紧增派人手，加快施工进度，倒排工期，严格按照倒排工期及设计要求施工，于2017年10月10日前所有光伏区域达到并网条件；

2、围栏工作抓紧施工；保质保量按图纸施工，后期的电缆敷设，高压电缆施工等各项工作施工进度有些缓慢；下周要合理安排人员施工，争取把艾窝工地所有高压电缆敷设完毕；

3、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年09月28日



第三十二次监理周例会 会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	张林	新源		15239419125
2	王长亮	新源		15898667136
3	孔德团	正德		15218097762
4	李亚峰	河南院		13949951509
5	李志明	众志		15837447373
6	时金宝	正德		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

|

|