

第三十三次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-033

主 题	第三十三次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 10 月 05 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

2、本周 1 区—12 区—11 区高压电缆展放完毕，4 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆入汇流箱完毕；5 区 1X4 电缆展放完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 139 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

4、围网累计 78 米，横梁连接 2000 米。

二、下周工作安排

1、剩余外围接地焊接完毕；围网浇筑，剩余 10 区域箱变-逆变 3X185 电缆连接；5 区 10 区展放 1X4、2x50 通讯电缆；

2、制作高压电缆头；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、本周由于连续下雨天，基本上没有大的工作量，艾窝工地电缆敷设受到了很大影响，目前还有十几个高压电缆头没做，十区六区电缆未敷设，电缆桥架还有三个区未开始施工，围栏因缺材料也未能施工，等天晴后要组织好人员抓紧施工；

2、电缆回填、铺沙盖砖一定要按照设计要求规范施工；基础附近所有电缆光纤设计要求穿管的，必须穿管；

3、光伏区域要求你单位加强光伏区的安全防护工作，做好夜间巡查、

防火防盗工作，专人巡查的重点区域为 A 块地 1 区、2 区、7 区、8 区及 B 块地 11 区、12 区，并要求你方在箱逆变基础未回填区域做好专用防护围挡；

4、电缆桥架安装质量问题，特别是路两边的安装工艺不美观，个别立柱浇筑不合格，《通知单 09》也已下发，天气好转后抓紧整改；

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：洪东坡（河南省电力勘测设计院）

1、天气好转后，抓紧施工将剩余的工作抓紧施工；

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、围栏工作抓紧施工；还缺的连接螺栓和剩余材料将陆续到场，要保质保量按图纸施工；

2、1 区-11 区-12 区高压电缆沟回填要严格安装设计规范要求施工，监理人员要全程监督施工；

3、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017 年 10 月 05 日



第三十三次监理周例会 会议签到表



序号	姓名	单位	职务	电话
1	时金宝	正声		18409256197
2	王长亮	森派		15239469125
3	洪东坡	河南院		13783626950
4	吕厚	森派		1509026950
5	孔德国	正声		15898667136
6	董志立	孔志		13849851509
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				