

第三十四次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-034

主题	第三十四次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017年10月12日下午17:30
组织单位	正衡监理	主持人	时金宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔德国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架（除项目部占地 71 架外）；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

2、本周 1 区—12 区—11 区光纤展放完毕，通讯柜入箱逆变完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 139 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

4、围网累计 78 米，横梁连接 2000 米。

二、下周工作安排

1、剩余外围接地焊接完毕（除项目部占地外）；围网浇筑，剩余 10 区域箱变-逆变 3X185 电缆连接；5 区 10 区展放 1X4、2x50 通讯电缆；

2、5 区 6 区电缆支架及槽盒安、装；制作高压电缆头；

3、围网浇筑；

4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、本周由于连续下雨天，虽然基本上没有大的工作量，众志员工还是趁不下雨的空隙，把 7 个 PK 屏装入逆变器、箱逆变基础抽水等工作；目前还有十几个高压电缆头没做，5 区 6 区电缆支架及槽盒未安装，十区、六区电缆敷设，围栏因缺材料也未能施工，现已天晴，要求施工单位加快施工进度，组织好人员抓紧施工；

2、要求你单位抓紧高压电缆沟回填施工工作，于 2017 年 10 月 15 日前所有高压电缆沟回填完毕；其他工序抓紧完成；为防止箱逆变基础、高压电缆沟等积水严重的施工地点水土流失和山体滑坡，现要求你单位做好雨后抽水工作；天气已进入秋季，做好光伏区的防火防盗工作

3、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）： 洪东坡 （河南省电力勘测设计院）

1、 进入秋季，施工单位一定要做好防火防盗工作；天气好转，抓紧安排人员施工，保证工程安全顺利进行。

业主单位（森源）： 吕 康 王长亮

1、 下周剩余 1X4 电缆抓紧展放，加快高压电缆的展放、回填和高压电缆头的制作工作；

2、 围栏工作抓紧施工；还缺的连接螺栓和剩余材料将陆续到场，要保质保量按图纸施工；

3、 要求本月底光伏区所有区域并网结束；

4、 监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部： (章)

2017年 12月 2日



第三十四次监理周例会

会议签到表



序号	姓名	单位	职务	电话
1	时金宝	正衡		18409256192
2	王水	森源		15192262827
3	王亮	森源		15239469125
4	孔德国	正衡		15898667136
5	王水	河南省勘测设计院		13783626950
6	汪志平	省电力设计院		13598891465
7	王水	河南恒		1523893762
8	董磊	众志		13849281509
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				