

第三十五次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-035

主 题	第三十四次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 10 月 19 日下午 17:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架（除项目部占地 71 架外）；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

2、本周制作高压电缆头 9 处；4 区箱变-逆变 3*185 电缆连接，展放 2*50 电缆及通讯电缆。

3、全区 144 个汇流箱，已安装 139 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

4、围网累计 78 米，横梁连接 2000 米。

二、下周工作安排

1、剩余外围接地焊接完毕（除项目部占地外）；围网浇筑，

2、10 区展放 1X4、2x50 通讯电缆；10 区电缆支架及槽盒安装；

3、围网浇筑；制作高压电缆头；

4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、本周还是由于连续下雨天，进度没有达到计划要求，等一旦天气转好抓紧组织人员施工做好剩余的电缆头未做耐压实验做好准备。

2、其余的电缆敷设和箱逆变基础回填工作趁天气好转时抓紧回填；箱逆变基础抽水工作也要抓紧，不能影响入高压电缆和做高压电缆头，尽早做好箱逆变基础的封堵工作；

3、做好安全方面的防火防盗工作、夜间巡逻工作，加强施工人员在施工过程中防止人身触电事故发生。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）： 刘小峰 汪志平 （河南省电力勘测设计院）

- 1、近期雨水较多，注意箱逆变基础、电缆沟滑坡问题，加强巡视，及时清除隐患；
- 2、天气放晴后，加强防火巡视，进行一次消防演习；
- 3、本月施工基本结束，生活区搬迁，资料与办公用具搬迁，注意时间安排。

业主单位（森源）： 吕 康 王长亮

- 1、下周加快高剩余压电缆头的制作工作；
- 2、围栏工作抓紧施工；要保质保量按图纸施工；
- 3、要求本月底光伏区所有区域并网结束；
- 4、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年10月19日



第三次监理周例会签到表

2017.10.19

编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宽	正德		18409256192
2	吕康	森源		15090260827
3	王长宏	森源		15239469125
4	汪志平	省电力设计院		13598891465
5	刘小峰	河南恒		1525893762
6	董志立	众志		13849851509
7	孔德国	正德		15898667156
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

