

第三十六次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-036

主 题	第三十六次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 10 月 26 日下午 17:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架（除项目部占地 71 架外）；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

2、本周制作高压电缆头 4 处；10 区、6 区电缆桥架、槽盒安装完毕；10 区展放 1*4、2*50 电缆及通讯电缆，并入汇流箱；展放 6 区 1*4 电缆。

3、全区 144 个汇流箱，已安装 139 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

4、围网累计 78 米，横梁连接 2000 米，1 区 7 区围网浇筑。

二、下周工作安排

1、6 区展放 1X4、2x50 通讯电缆并入汇流箱；10 区、6 区 2*50 电缆入汇流箱；

2、围网浇筑；制作并网区域高压电缆头；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、本周工作量完成不是太好，技术力量太少；你单位光伏区围网工程施工未按设计要求施工，立柱与立柱之间尺寸间距不符合设计施工要求，有浪费围网材料现象；围网施工质量未达到设计要求，联系单也已下发，抓紧组织人员整改；

2、原项目部驻地，房子已经拆完，抓紧组织人员和施工设备进行施工，争取 11 月底全部竣工；

3、做好安全方面的防火防盗工作、夜间巡逻工作，加强施工人员在施工过程中防止人身触电事故发生。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：彭奕亮 洪东坡 刘小峰 汪志平（河南省电力勘测设计院）

1、下月河南省电力勘测设计院艾窝项目部撤销，剩余的主要工作为资料的完善和配合，相关人员联系电话：总负责人：彭奕亮 13676933866；施工与图纸联系人：洪东坡 13783626950；费控及其他：刘小峰 15238093762。

2、设计院项目部撤销后，安全工作由众志公司负责，主要有触电、防火等主要危险源。

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、要求施工单位于本月地 10 月 28 日所有光伏区达到并网条件：10 月 29 日必须并网：

2、后期工作还很多，箱逆变台阶、护坡、光伏组件接地连接等工作，要求你单位加派人员，抓紧施工：

3、设计院准备尽快处工程竣工图：

4、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作：施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

禹州花石项目

2017年10月26日

第二十六次监理周例会

会议签到表

2017.10.26

序号	姓名	单位	职务	电话
1	时金宝	正衡		18409256192
2				
3	张克	森源		15239469125
4	孔德国	孔德		15898667136
5	汪志平	河南电力设计院		13598891465
6	王志刚	河南电力勘测设计院		13783626950
7	刘永峰	河南院		15238091762
8	王中			13626933866
9	王东	森源		1509260827
10	董志王	众志		13849851504
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				