

第三十七次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-037

主 题	第三十七次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 11 月 02 日下午 17:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2010 架（除项目部占地 60 架外）；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

2、全区 144 个汇流箱，已安装 141 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

3、全区 12MWp 已并网 10MWp（1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区一回路）（7 区 8 区 9 区 10 区 11 区一回路）；本周 6 区二回路已完成；

4、本周围网 200 米，横梁连接 600 米；围网累计 278 米，横梁连接 2600 米，1 区 7 区围网浇筑。

二、下周工作安排

1、11 区、2 区放点、打桩、浇筑；

2、组件接地安装，围网浇筑；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：芮金莲 时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、艾窝工地的并网发电工作已基本结束，除了 11 区 12 区逆变器有问题都已并网发电，后期还有很多工作要做；

2、原项目部驻地，房子已经拆完，驻地和料场也已清理平整完毕，抓紧排除一个书面的倒排计划，争取 11 月底完工；

3、施工单位施工的围网工程出现一些质量问题要抓紧时间解决，联系单也已下发；

4、做好安全方面的防火防盗工作、夜间巡逻工作，加强施工人员在施工过程中防止人身触电事故发生。做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包） 洪东坡 刘小峰（河南省电力勘测设计院）

1、原项目部驻地，房子已经拆完，抓紧组织人员和施工设备进行施工，争取11月底全部竣工；

2、项目部占地部分实际用地范围与国土部门给的范围不一致，众志11月3日测该部分实际用地边线并反馈给设计院，设计院根据该资料调整该部分光伏方阵布置。

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、11月底整改艾窝工地所有工程必须全部完工，交给运维单位；剩余几台问题逆变器我方会尽快联系解决；

2、后期工作还很多，箱逆变台阶、护坡、光伏组件接地连接等工作，要求你单位加派人员，抓紧施工；

3、围栏施工出现的质量问题（部分基础坑深度不够）必须从新整改，施工工地边界问题抓紧协调解决；

4、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，秋季防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年11月02日



第三十七次监理例会 会议签到表

序号	姓名	单位	职务	电话
1	吕康	东源		1508264827
2	时金宝	正衡		18409256192
3	孔德国	正衡		15898667136
4	王松山	3所李康电新勘测设计院		13783620850
5	王松山	汉和		15218095702
6	赵志仁	众志		13849251509
7	高子立	正衡		15251966396
8	张亮	东源		15239469125
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

