

# 第三十八次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-038

|      |                      |      |                          |
|------|----------------------|------|--------------------------|
| 主 题  | 第三十八次工程例会            | 参加人员 | 见 签 到 簿                  |
| 会议地点 | 艾窝工地项目部              | 会议时间 | 2017 年 11 月 09 日下午 16:00 |
| 组织单位 | 正 衡 监 理              | 主持人  | 孔 德 国                    |
| 会议议题 | 禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会 | 记录人  | 孔 德 国                    |

## 施工单位（众志）：楚志杰

### 一、本周工作量

1、累计完成：灌桩 16560 个；放点 16560 个；打孔 16560 个；累计安装光伏支架 2010 架；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网完毕；

2、全区 144 个汇流箱，已安装 141 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

3、全区 12MWp 已并网 10.5MWp 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区 7 区 8 区 9 区 10 区 11 区（一回路）；本周 6 区二回路已并网；

4、本周围网 490 米，横梁连接 500 米；围网累计 768 米，横梁连接 3100 米，1 区 7 区围网浇筑。

### 二、下周工作安排

1、1 区浇筑浇筑完成；

2、1 区 2 区支架组件安装完成，围网浇筑及封网完成；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

## 监理单位（正衡）：孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、艾窝工地工程已进入尾期，目前来看下周 1 区 2 区 3 区支架及组件安装能基本完成，后期补装工作也不能马虎，一定要保质保量、保证安全，争取顺利竣工；

2、光纤安装工作已完成，组件接地安装目前就六区施工，要求你单位加派人手加快施工进度；

3、箱逆变基础护坡及排水沟工作抓紧组织人员施工；还有围网封网施工保质保量尽快完工；

4、做好安全方面的防火防盗工作、夜间巡逻工作，加强施工人员在施工过程中防止人身触电事故发生。做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包） 刘小峰（河南省电力勘测设计院）

1、请众志根据现场实际情况将与图纸发生变化的情况书面告知，以便编制竣工图纸。

业主单位（森源）： 吕 康 王长亮

1、下周临近工程结束，一定要保质保量的顺利完成；

2、后期工作还很多，箱逆变台阶、护坡、光伏组件接地连接等工作，要求你单位加派人员，抓紧施工；

3、剩余的光伏组件已到场，抓紧组织人员施工；

4、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，秋季防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。



38次监理周例会

会议签到表



| 序号 | 姓名  | 单位  | 职务 | 电话          |
|----|-----|-----|----|-------------|
| 1  | 王康  | 森源  |    | 15090260827 |
| 2  | 孔德刚 | 已离  |    | 15898667136 |
| 3  | 李雪峰 | 河南院 |    | 1523809376  |
| 4  | 赵志全 | 众志  |    | 13344851509 |
| 5  |     |     |    |             |
| 6  |     |     |    |             |
| 7  |     |     |    |             |
| 8  |     |     |    |             |
| 9  |     |     |    |             |
| 10 |     |     |    |             |
| 11 |     |     |    |             |
| 12 |     |     |    |             |
| 13 |     |     |    |             |
| 14 |     |     |    |             |
| 15 |     |     |    |             |
| 16 |     |     |    |             |
| 17 |     |     |    |             |
| 18 |     |     |    |             |
| 19 |     |     |    |             |
| 20 |     |     |    |             |
| 21 |     |     |    |             |