

第三十九次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-039

主 题	第三十九次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 11 月 17 日上午 10:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量

1、累计完成：灌桩 16576 个；放点 16576 个；打孔 16576 个；累计安装光伏支架 2047 架；安装光伏组件 2047 架；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 90%，

2、本周组件接地安装 600 架；

3、本周围网 1158 米，横梁连接 300 米；围网累计 1926 米，横梁连接 3400 米，1 区 7 区围网浇筑。

二、下周工作安排

1、1 区支架安装完成；组间接地安装 650 架；

2、2017 年 11 月 20 日箱逆变基础护坡施工；2017 年 11 月 25 日前围栏施工及光伏区大门施工完成；

3、2017 年 11 月 25 日前原项目部驻地、料场用地及其他未并网区域达到并网条件并且并网；

4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、2 区 3 区支架及组件安装能基本完成，1 区剩余的支架、组件安装要抓紧时间组织人员补装，一定要保质保量、保证安全，争取按时顺利竣工；

2、围栏浇筑一定要把地孔清理到位；箱、逆变基础护坡及排水沟工作至今无人施工，抓紧组织人员施工；还有围网封网施工要保质保量按时完工；

3、光伏区还有多处组件接地刷漆不到位，联系单和通知单也已下发，要求你施工单位及时补齐；

4、做好安全方面的防火防盗工作、夜间巡逻工作，加强施工人员在施工过程中防止人身触电事故发生。做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包） 刘小峰（河南省电力勘测设计院）

1、三区逆变器基础中存水及时抽放；

业主单位（森源）： 吕 康 王长亮

1、11区12区逆变器主板下周到场安装，要求你单位11月25日前围栏施工及光伏区大门施工完成；11月25日前原项目部驻地、料场用地及其他未并网区域必须达到并网条件并且并网；

2、后期工作还很多，箱逆变台阶、护坡、光伏组件接地连接等工作，要求你单位加派人员，抓紧施工；

3、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，秋季防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。



项目监理部：（章）

2017年11月



第39次监理周例会 会议签到表



序号	姓名	单位	职务	电话
1	马承	森之源		15090260827
2	张立	森之源		15239469104
3	孔德国	巴溪		15898667136
4	刘永	河南院		15239469104
5	董志	众志电建		13899851509
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

