

第 四十 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-4 0

主 题	第四十次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 11 月 2 3 日上午 1 6 :00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量

- 1、累计完成：灌桩 16576 个；放点 16576 个；打孔 16576 个；累计安装光伏支架 20 7 2 架；安装光伏组件 20 7 2 架；支架\光伏组件已全部安装完成；
- 2、本周组件接地安装 3 6 0 架；
- 3、本周围网 9 0 0 米，横梁连接 2 0 0 米；围网累计 2 0 5 8 米，横梁连接 3 6 0 0 米；

二、下周工作安排

- 1、1 区支架安装完成；组间接地安装 650 架；
- 2、箱逆变基础护坡施工；围栏施工及光伏区大门施工完成；
- 3、本周前原项目部驻地、料场用地及其他未并网区域达到并网条件并且并网；
- 4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、1 区 2 区 3 区剩余支架及组件安装基本完成，剩余电气部分要抓紧时间组织人员完善，一定要保质保量、保证安全，争取按时顺利竣工；
- 2、围栏围网施工也基本完成，必须保质保量；箱、逆变基础护坡及排水沟工作：石子跟沙子已到位，抓紧组织人员施工；
- 3、做好安全方面的防火防盗工作、夜间巡逻工作，加强施工人员在施工过程中防止人身触电事故发生。做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包） 刘小峰（河南省电力勘测设计院）

1、请众志根据现场实际情况将与图纸发生变化的情况书面告知，以便编制竣工图纸。

业主单位（森源）： 吕 康

1、要求施工单位本周末必须将剩余光伏区域达到并网条件并且并网；一定要保质保量的顺利完成；

2、箱逆变台阶、护坡、光伏组件接地连接等工作，要求你单位加派人员，抓紧施工；

3、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，秋季防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年11月23日



会议签到表

编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	吕永	科源		1508-26-227
2	孔德周	巴强子		15898667136
3	文峰	设计院		1376542134
4	赵志	公志		13849851509
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				