

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-01)

会议时间: 2018 年 06 月 07 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 张伟 陈向飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东 胡飞 杜忠欣

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 1 次检查验收例会

主要内容:

一、施工单位

一期光伏区主要存在的问题:

- 1、光伏区杂草丛生, 需要清理杂草;
- 2、光伏组件压块存在未压到位、螺丝未紧固到位;
- 3、组件安装不平整; 背板接地线存在脱落现象;

二期光伏区主要存在的问题:

- 1、光伏区内石块未清理;
- 2、围栏施工不到位;

上述问题将上报公司, 逐步进行整改;

二、监理单位

- 1、组件之间缝隙需要调整;
- 2、螺丝生锈, 边压块需要更换;
- 3、组件与地面之间距离不够;
- 4、光伏区杂草未清理, 及现场垃圾未清理

5、二期光伏区内石块未清理，存在一定的安全隐患；

三、业主单位

一期光伏区检查发现的主要问题：

- 1、基础施工不到位；
- 2、组件、支架安装不到位；
- 3、背板接地出现脱落；
- 4、光伏区内杂草未清理，遮挡组件，影响发电；
- 5、资料未报审监理检查验收；

二期存在主要问题：

- 1、围栏施工不到位；
- 2、场区道路不平整；
- 3、设备材料及说明书缺少；
- 4、未回复的通知单尽快回复，如不回复将对未回复的通知单逐份进行处罚；

附件：缺陷单


发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂


时 间：2018 年 06 月 07 日






本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。



业主强调验收注意事项

序号	缺陷内容	图片
土建组		
1	5#、6#光伏区杂草未清理	
2	组件压块型号大，螺丝未紧固牢靠	
3	支架立柱倾斜	
4	组件与地面距离过小	
5	立柱柱头有蜂窝	
6	箱变周围未平整，箱变内有垃圾	
7	阵区内石块未清理（二期）	
8	围栏基础施工不到位（二期）	

9	道路垃圾未清理（二期）	
10	组件之间缝隙太小	
9 电气组		
1	背板接地脱落	
2	存在单相接地，未形成环网接地	
3	桥架盖板脱落，无卡扣	
4	电缆桥架盖板需重新调整（二期）	
5	逆变器进出线需整理	