

会议纪要

(编号: ZHJL-HYJY-003)

会议时间: 2017 年 09 月 06 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 王晓辉 肖 波 陆 飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王安红

施工单位(江苏华能): 陈 亮 张福杉 胡 飞

主 持: 刘金堂

记 录: 王安红

主 题: 第三次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

- 1、安全教育已经落实;
- 2、支架, 桥架, 螺丝等货物陆续到货;
- 3、挖机修筑主路累计完成约 2500 米;
- 4、各光伏区放点累计完成 7000 个; 打孔累计完成 5500 个; 浇桩累计完成 3000 个; 支架累计完成 135 组; 组件完成 10 组;
- 5、各材料存放场地平整, 摆放有序, 碎石铺垫完成 50%;
- 6、活动板房围护结构已全部完成, 具备贵重材料存放条件。

下周工作安排:

- 1、一期剩余工程量, 确定在 9 号结束并网。
- 2、道庄村支架, 组件安装 15 号结束 (共 262 组, 1.7MWp); 南岭上村 15 号完成 589 组, 3.8MWp。

3、图纸设计道路修筑及碎石铺垫全部完工。

4、人员配备 150 人以上，并对支架、组件、电气安装人员进行安全三级教育。

5、加强对施工质量的监督管理。

需要协调的事宜：

1、道庄北区征地何时能交付，请尽快落实；

2、南岭上村南端返坡何时可以具备施工条件。

二、监理单位

1、加强各班组安全文明教育工作，真正落实到位；

2、安全消防设施需完善；

3、大型机械资质报审，特殊工种人员资质报审，设备原材料厂家资质报审；

4、周报内容需明细完善；

5、部分打孔距离超过图纸要求，造成后续支架无法安装，严格要求把控在图纸设计要求范围内；

6、保证每天的进度和质量；

7、现场管理人员应该紧跟现场，多去抽样检查；

8、再次强调要求现场施工的每道程序完工经监理验收合格后，方可进行下一道工序，否则不可进行下道工序施工。

三、业主单位

1、环秀村，道庄村，南岭上村抓紧实行一套初步施工方案，促使全面施工；

2、设备到货，今天三车支架到货；

3、逆变器明天下午到货（415 台）；

4、12 台通讯柜到货，电缆已全部到货；

- 5、林地划分在不断协调中；
- 6、时刻牢记安全文明施工，做到安全的管理制度，现场施工安全，以及在施工带电区开具工作票，有专人的指导和监督；
- 7、进场施工道路铺碎石情况尽快落实；
- 8、开工资料各单位基本完成，过程资料要做到与施工进度同步进行，对一些隐蔽工程一定要重视，资料把控到位；
- 9、箱变基础施工通知监理单位进行旁站；
- 10、二期施工质量要保证，质量进度同时抓紧；
- 11、新进场的施工人员要抓紧三级安全教育培训。

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2017 年 09 月 06 日

本表一式3份，参加会议单位各存1份，监理单位存1份。