

会议纪要

(编号: ZHJL-HYJY-005)

会议时间: 2017 年 09 月 20 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 王晓辉 肖 波 陆 飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 李保君 王亚新

施工单位(卓越新能): 陈 亮 陈刚

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第五次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

1、环秀村道路修建累计完成约 3000 米;

2、支架完成 294 组, 累计完成 484 组; 组件完成 270 组, 组件累计完成 295 组;

3、逆变器安装完成 16 台, 汇流箱安装完成 2 台, 一个箱变基础浇筑基本完成

下周工作安排:

1、道庄现有施工区域组件、支架、电气安装全部结束;

2、南岭上村完善消缺工作;

3、环秀进场道路打通, 完成场平; 完成 1~2MW 定位放点及打孔浇桩;

需要协调的事宜:

- 1、道庄北区征地何时可以交付；
- 2、南岭上村是否确定让我方相关施工人员撤场。

二、监理单位

- 1、加强各班组安全文明教育工作，真正落实到位，进入施工场地必须佩戴安全帽；
- 2、安全消防设施需完善；
- 3、加强资料报审，施工与资料同步进行；
- 4、加强安全文明施工，现场废物进行集中堆放，集中处理的原则；
- 5、一期消缺现场还有剩余材料为清理完成；组件最低离地 300mm；接地线有部分未紧固到位；

三、业主单位

- 1、电缆标识是否可以用混泥土桩；
- 2、提前进行节前安全大检查；
- 3、加强现场施工质量管控；
- 4、确认南岭上村人员与机械数量，以便以后对窝工情况处理；
- 5、统一现场箱变编号。

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2017 年 09 月 20 日



本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]