

会议纪要

(编号: ZHJL-HYJY-004)

会议时间: 2017 年 09 月 13 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 王晓辉 肖 波 陆 飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 李保君 王亚新

施工单位(卓越新能): 陈 亮 陈刚

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第四次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

- 1、环秀村道路继续修建;
- 2、支架, 桥架, 组件等货物陆续到货;
- 3、各光伏区放点累计完成 7000 个; 打孔完成 1000 个, 累计完成 6510 个; 浇桩完成 1000 个, 累计完成 4000 个; 支架完成 55 组, 累计完成 190 组; 组件累计完成 25 组;

下周工作安排:

- 1、道庄现有区域全部具备并网条件。
- 2、环秀村区域道路修建争取打通

需要协调的事宜:

- 1、南岭上村何时可以再次开工;

- 2、道庄施工区域北边增加土地何时可以交付；
- 3、环秀经过深沟地是否在红线范围内，请给予确认。
- 4、道庄塔基浇筑事宜；

二、监理单位

- 1、加强各班组安全文明教育工作，真正落实到位，进入施工场地必须佩戴安全帽；
- 2、安全消防设施需完善；
- 3、设备、材料报审，大型机械资质报审，特殊工种人员资质报审，设备原材料厂家资质报审，前期资料报审 0000；
- 4、垫层浇筑前，对地面浇水；
- 5、部分螺丝未紧固到位，支架安装不平整，呈现扇面状，支架立柱有歪斜的情况；
- 6、施工现场临时用电不符合临时用电规范要求，私自改装电钻等机械工具；
- 7、隐蔽工程环网接地在未报审我监理部，进行回填；立柱橡胶圈安装不到位，现场组件随意堆放
- 8、加强安全文明施工，现场废物进行集中堆放，集中处理的原则；
- 9、再次强调要求现场施工的每道工序完工经监理验收合格后，方可进行下一道工序，否则不可进行下道工序施工。
- 10、现有施工图纸提交监理部一份。


三、业主单位

- 1、隐蔽工程环网接地在未报审监理部进行回填，第一次给予警告，以后有类似情况，将按规定进行处理。
- 2、道庄塔基浇筑问题，先停止施工；
- 3、对于现场质量问题，如现场抽检检验，报验等，控制现场质量，完善资料；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2017 年 09 月 013 日



本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]