

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-011)

会议时间: 2017 年 12 月 01 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 谭荣生

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 胡飞 张福松 林超 沈国荣

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 11 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

1、环秀放点完成 8%, 累计完成 5264 额, 累计完成 4494 个, 桩基础浇筑 20%, 累计完成 3839 个;

2、环秀支架 10%, 累计完成 519 组; 组件安装完成 10%, 累计完成 510 组;

3、桥架安装完成 10%, 环秀电缆敷设完成 10%;

4、环秀箱变基础浇筑完成 2 个, 箱变安装就位完成 2 个;

5、道庄区域消缺基本完成; 一期消缺整改工作已完成

下周工作安排:

1、环秀安装工作预计完成, 电气预计完成 70%;

2、道庄具备并网条件;

需要协调的事宜:

1、尽快处理南岭上村施工区域是否与林业局协调完毕;

2、环秀区域红线之内有部分区域土地存在争议，第三阵去因土地不够，对应箱变容量不足，望尽快处理；

3、环秀进场道路坡度较大且连续下坡，货车司机不肯上下山，造成二次倒运运费增加，望尽快协调处理；

二、监理单位

1. 加强各班组安全文明教育工作，真正落实到位，进入施工场地必须佩戴安全帽，现场不戴安全帽，一人 100 元的处罚；
2. 完善各单位资料，保持资料与施工进度同步；
3. 现已进入冬季，加强冬季施工相关措施，做好冬季防火措施；
4. 环网接地敷及其他设无设计院证明，我监理部对资料不予签字确认；
5. 电气安装，接线要敷设规范要求；、
6. 下周一上午十点对现场、工人宿舍进行安全、卫生检查；

三、业主单位

- 1、环秀土地问题已解决，安装现场划分区域施工；
- 2、因环保单位严查，对施工现场、生活区域的来及及时清理，垃圾要统一、集中堆放；
- 3、对环秀进场道路上面的粉尘进行处理；
- 4、下周一上午十点对施工区域与生活区域进行安全、卫生检查；
- 5、现已进入冬季，坚强安全教育，行车要注意安全；
- 6、环秀加快打孔作业；
- 7、南岭上村有部分组件歪斜，要求尽快倒运至施工区域；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2017 年 12 月 01 日

本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

监理例会

[illegible]