

工程会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-016)

会议时间: 2018 年 03 月 14 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 经理王晓辉 张伟 谭荣生

监理单位(常州正衡): 刘金堂

施工单位(卓越新能): 马广东

主 持: 刘金堂

记 录: 刘金堂

主 题: 第 16 次监理例会

主要

首次监理例会已明确了工作任务,时间紧任务重,各项目标和任务需以详细明确的计划落实执行。开工将近半月,工程迟迟未动。项目人员名单也未上报。特此对你们处罚。

1. 围栏施工材料人员未到,节点 3 月 31 日施工完成,请做好合理计划安排。工程做法按照一期图纸施工方案施工,门按照主路口设置
2. 环秀到升压站高压电缆时间节点 3 月 31 日完成。此项工作应抓紧安排。
3. 光伏区消缺及资料在本月下旬完成

业主提到的问题

1. 安全;进入工地必须佩戴安全帽
2. 进度计划,月计划周五提交上来,然后细化到周计划、周三开会报上来。



以上任务如完不成，将考核、罚款壹仟元

3. 实时组织安全文明、生产会议。

监理单位

1. 安全监督检查，要求施工单位每周必须进行两次安全检查，对出入施工区域人员必须佩戴安全帽；
2. 安全巡视；现场巡视人员、安全员、管理人员等要根据制度对各个部位进行巡检并记录；
3. 分区域设定安全责任人、特种岗位必须持证上岗，不得无证操作，对工人做好岗前培训；
4. 需要动火、进入发电区域施工，办理工作票各级人员签字，查看共防范措施并安排人员检查协助；
5. 项目安全标示制作上墙，现场还未悬挂警示标牌的地方，要求立即悬挂相关警示标志；
6. 进入施工区域禁止吸烟，在施工现场一经发现人员抽烟一律严惩；
- 7 要求加强春季防火、防盗工作，现场及工人宿舍用电安全管理；
- 8 加强现场材料、设备管理，配备相关负责人；
- 9 在保证安全施工前提下，也要保证质量；加快工程进度。

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2018 年 03 月 14 日

本表一式3份，参加会议单位各存1份，监理单位存1份。

