

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-017)

会议时间: 2018 年 03 月 29 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 张伟 谭荣生 陈向飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 胡飞 马广东 林超

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 17 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作: 1、环秀施工区域, 高压电缆沟开挖完成 300m, 电缆沟垫层浇筑完成 300m。

2、围栏到场 3000m。

3、环秀、道庄电气消缺基本完成。

下周工作安排:

1、围栏施工全部完成;

2、商混因环保严查期间, 无法送达施工区域, 电缆沟垫层浇筑无法施工;

3、消缺工作完成;

需要协调的事宜: 1、高压电缆沟盖板材料采用原桥架盖板材料;

2、无 4×4 电源线;

二、监理单位

1. 有关道庄、环秀通讯柜安装事宜, 尽快解决;

2. 箱变基础四周散水还未完成，要求施工单位尽快解决；
3. 现场混凝土搅拌处无混凝土配合比标牌，要求悬挂混凝土配合比标牌；
4. 要求总包方每周报周计划；
5. 做好技术交底，要求交底到每个施工人员。

三、业主单位

- 1、2018年03月30日召开二期并网启动会议；
- 2、做好送电前准备，对设备、电缆进行检查，确保无问题；
- 3、做好一次电气、二次电气相关资料，以应对相关部门的检查；
- 4、对现场卫生进行打扫，车辆停靠整齐；
- 5、要求进入施工区域必须带安全帽；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2018年03月29日



本表一式3份，参加会议单位各存1份，监理单位存1份。

会议签到表

[illegible]