

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-018)

会议时间: 2018 年 04 月 18 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 王晓辉 谭荣生 陈向飞
陆飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 胡飞 马广东

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 18 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

1、环秀、道庄电气消缺基本完成。

下周工作安排:

1、围栏施工全部完成;

2、消缺工作完成;

需要协调的事宜:

二、监理单位

1. 有关道庄、环秀监控安装事宜, 尽快解决;

2. 箱变基础四周散水还未完成, 要求施工单位尽快解决;

3. 现场混凝土搅拌处无混凝土配合比标牌, 要求悬挂混凝土配合比标牌;

4. 要求总包方每周报周计划;

5. 要求进入施工区域必须带安全帽

6. 做好技术交底，要求交底到每个施工人员。

三、业主单位

1、2018年04月20日进行二期并网送电工作，要求各单位做好相应准备工作；

2、做好送电前准备，对设备、电缆进行检查，确保无问题；

3、要求进入施工区域必须带安全帽；

4、4月底对一期、二期已完成的工程进行阶段化的检查；对一期资料、材料进行整理；进行一个已完成工程的结算。

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2018年04月18日



本表一式3份，参加会议单位各存1份，监理单位存1份。

会议签到表

[illegible]