

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-019)

会议时间: 2018 年 04 月 25 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 王晓辉 谭荣生 陈向飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 19 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

- 1、环秀围栏安装;
- 2、支架立柱打对穿孔;
- 3、高压电缆沟支模。

下周工作安排:

- 1、电缆沟施工完成;

需要协调的事宜:

- 1、确定并网时间及南邻上村区域开工时间;
- 2、一期、二期已完成工程验收;

二、监理单位

1. 环秀电缆沟施工尽快结束;
2. 临近五一劳动节, 注意节假日期间的安全事宜;
3. 要求总包方每周报周计划;

4. 要求进入施工区域必须带安全帽

5. 做好技术交底，要求交底到每个施工人员。

三、业主单位

1、周例会总包方未提交纸质性报告，下周周例会开始未提交纸质报告，每次处罚 1000 元以示警告；

2、资料不完善；

3、南邻施工区域开工时间确定后，会提前通知；

4、有关总包人员问题，2018 年 5 月 1 日项目经理如果不能就位，处以 5000 元的处罚，以示警告。

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2018 年 04 月 25 日



本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]