

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-021)

会议时间: 2018 年 05 月 23 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 张伟 谭荣生 陈向飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 龚维超 马广东 黄林

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 21 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

南邻上村:

- 1、根据现有图纸挖掘机开始平整场地;
- 2、现场已有一台打桩机, 5.23 号下午在进场一台, 下周将在进场一台;
- 3、南邻上村料场修建完成;

下周工作安排:

需要协调的事宜:

- 1、风电道路预留问题、风电塔基位置大小问题;
- 2、箱变基础中有两台位置可能发生变化及箱变图纸;
- 3、材料及附件到货时间;
- 4、南邻上村施工区域送出线路塔基位置需要确定;

二、监理单位

1. 每周监理例会总包方必须提供纸质版报告；
2. 南邻上村施工区域进场前提前报审施工进度计划、人员、机械等相关资质；
3. 总包单位人员配备应当满足施工；
4. 要求进入施工区域必须带安全帽，发现不带安全帽进入施工区域，一次将罚款 100 元，进场施工人员必须培训上岗；
5. 做好安全、技术交底，要求交底到每个施工人员。
6. 现场送检材料及时送检，检验单报审监理审查；

三、业主单位

1. 风电塔基预留大小 $40 \times 40\text{m}$ ，进出风电塔基道路不予预留；
2. 南邻上村箱变位置优化安排；
3. 箱变基础施工图纸待确认后再决定；
4. 支架已到货 20MWp、汇流箱、逆变器全部到场，组件到场 9.5MWp，电缆全部到场；
5. 送出线路塔基位置待确认；
6. 南邻上村光伏区截止 2018.06.30 为止必须具备送电条件；
7. 施工期间要提交日报、周报、月报，日报可以在微信群中汇报；
8. 完善一期资料，5 月底对一期、二期光伏区进行检查；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2018 年 05 月 23 日



本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]