

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B. 09-023)

会议时间: 2018 年 06 月 06 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 张伟 谭荣生

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东 黄林

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 23 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

南邻上村:

- 1、根据现有图纸挖掘机平整场地完成,周边可以扩大的会最大化的扩大;
- 2、现场已有 2 台打桩机开始打孔,打孔完成 1600 个,运输车从升压站倒运材料至南邻上村施工区域;
- 3、定位放线完成 1500 个;

下周工作安排:

- 1、打孔计划完成 1MW, 浇桩计划完成 1MW;
- 2、支架安装计划完成 0.5MW, 组件安装计划完成 0.3MW;

需要协调的事宜:

- 1、土地有争议的地方希望尽快解决;

- 2、南邻上村施工区域送出线路塔基位置需要确定;
- 3、因土地有争议,箱变位置无法确定施工;

二、监理单位

1. 要求总包单位做好每道工序的自检工作;
2. 加强现场安全管理,由于天气越来越热,做好防中暑工作,提前预备防中暑药,施工时间避开高温段;
3. 要求进入施工区域必须带安全帽,发现不带安全帽进入施工区域,一次将罚款 100 元,进场施工人员必须培训上岗;
4. 做好安全、技术交底,要求交底到每个施工人员。

三、业主单位


1、现阶段处于环保严查期,运输车辆来回尽量降低车速,避免车造成尘土飞扬;

- 2、2018 年 06 月 07 日对一期光伏区进行检查;
- 3、尽快完善一期资料,完成后报监理检查;
- 4、材料及配件缺少数量尽快上报;
- 5、签证事宜要求尽快上报;
- 6、要求打孔、浇桩 6 月底要全部结束;

发文单位:常州正衡电力工程监理有限公司(章)

签 发 人:刘金堂

时 间:2018 年 06 月 06 日



本表一式 3 份,参加会议单位各存 1 份,监理单位存 1 份。

