

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B. 09-024)

会议时间: 2018 年 06 月 20 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 张伟 谭荣生

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 龚维超 马广东 杜忠欣

黄林

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 24 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

南邻上村:

- 1、预埋桩砼浇筑完成 1MWp;
- 2、现场已有 2 台打桩机开始打孔, 打孔完成 4MWp, 运输车从升压站倒运材料至南邻上村施工区域;
- 3、支架、组件安装完成 33 组;

下周工作安排:

- 1、根据现场情况, 目前可以确定两台箱变;

需要协调的事宜:

- 1、土地有争议的地方希望尽快解决;
- 2、南邻上村施工区域送出线路塔基位置需要确定;

3、组件具体到货时间;

二、监理单位

1. 要求总包单位做好每道工序的自检工作,加强对现场质量的管控;
2. 加强现场安全管理,由于天气越来越热,做好防中暑工作,提前预备防中暑药,施工时间避开高温段;
3. 要求进入施工区域必须带安全帽,发现不带安全帽进入施工区域,一次将罚款 100 元,进场施工人员必须培训上岗;
4. 做好安全、技术交底,要求交底到每个施工人员。
5. 上下班严禁三轮车载人;
6. 确定围栏到货时间;催促组件的采购事宜,避免对工程造成延误;
7. 南邻上村施工区域根据现场情况,环网接地可以提前施工;
8. 加快确定集电线路,以便对下步工作的开展;

三、业主单位

- 1、对于现场可以施工的区域加快施工;
- 2、集电线路下月初可以确定施工单位;
- 3、尽快完善一期资料,完成后报监理检查;
- 4、三个方阵尽量优化施工;
- 5、对于组件事宜,预计 8 月份可以到货;
- 6、围栏事宜加快进度;
- 7、确认倒运材料数量,以便做后期工作的;

发文单位:常州正衡电力工程监理有限公司(章)

签 发 人:刘金堂

时 间:2018 年 06 月 20 日



本表一式 3 份,参加会议单位各存 1 份,监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]