

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-026)

会议时间: 2018 年 07 月 25 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 谭荣生

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东 黄林

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 26 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

南邻上村:

- 1、预埋桩砼浇筑完成 1050 个, 累计完成 5250 个
- 2、组件安装完成 9 组, 累计完成 220 组;
- 3、逆变器安装完成 63 个, 汇流箱安装完成 8 个;
- 4、南邻上村施工区域围栏安装完成 300m;

下周工作安排:

需要协调的事宜:

- 1、土地有争议的地方希望尽快解决;
- 2、组件具体到货时间;

二、监理单位

1. 要求总包单位做好每道工序的自检工作, 加强对现场质量的管控;

2. 加强现场安全管理，由于天气越来越热，做好防中暑工作，提前预备防中暑药，施工时间避开高温段；
3. 要求进入施工区域必须带安全帽，发现不带安全帽进入施工区域，一次将罚款 100 元，进场施工人员必须培训上岗；
4. 加强对工人住宿、饮食卫生管理。
5. 尽快完善一期资料，报监理、业主单位检查验收；
6. 一期、二期一并网发电区域消缺加快进度；确保南邻上村进场道路畅通，以便后期组件进场无阻碍；

三、业主单位

- 1、高温季节，加强安全管理；
- 2、要加强对现场质量的管控；
- 3、南邻上村施工区域可以施工的工序尽量安排施工；
- 4、清点现场材料，如有缺少尽快上报采购；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2018 年 07 月 25 日



本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]