

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B. 09-027)

会议时间: 2018 年 08 月 02 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 王晓辉 张伟 谭荣生
陈向飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东 黄林

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 27 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

南邻上村:

- 1、组件安装完成 17 组, 累计完成 241 组;
- 2、逆变器安装完成 20 个, 累计完成 78 个; 汇流箱安装完成 3 个, 累计完成 8 个;
- 3、南邻上村施工区域围栏安装完成 1000m;

下周工作安排:

需要协调的事宜:

- 1、土地有争议的地方希望尽快解决;
- 2、组件具体到货时间;

二、监理单位

要求总包单位做好每道工序的自检工作, 加强对现场质量的管

控;

2. 加强现场安全管理, 由于天气越来越热, 做好防中暑工作, 提前预备防中暑药, 施工时间避开高温段;
3. 阴雨季节, 做好防洪措施, 保证现场施工人员人身安全, 做好现场材料设备防护措施;
4. 加强对工人住宿、饮食卫生管理。
5. 打桩机进场时间, 资料员何时进场;
6. 确保南邻上村进场道路畅通, 以便后期组件进场无阻碍;

三、业主单位

- 1、2018.08.10 组件开始到场;
- 2、南邻上村围栏施工已完成, 一期围栏尽快施工;
- 3、打桩机 208.08.04 如果到不了南邻上村施工现场, 我方将下发通知单;
- 4、保证南邻上村进场道路畅通, 保证车辆可以正常进出及现场材料堆放场地;
- 5、资料事宜, 2018.08.20 号之前将对项目全面验收, 包括现场、材料;
- 6、2018 年 8 月底, 江苏卓越如果完成不了对光伏区及资料的验收, 我方将对江苏华能进行结算验收;
- 7、上报施工计划施工表;

发文单位: 常州正衡电力工程监理有限公司(盖章)

签 发 人: 刘金堂

时 间: 2018 年 07 月 25 日



本表一式 3 份, 参加会议单位各存 1 份, 监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]