

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-028)

会议时间: 2018年08月08日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 王晓辉 张伟 谭荣生
陈向飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 黄翔 马广东 朱正

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第28次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

南邻上村:

- 支架安装完成50组, 累计完成180组;
- 逆变器安装完成10个, 累计完成88个; 汇流箱安装完成2个, 累计完成10个;
- 南邻上村施工区域围栏安装完成1000m;
- 电缆桥架安装完成260m;

下周工作安排:

- 支架安装完成0.3MWp;
- 光伏支架安装完成1MWp;
- 汇流箱安装4台; 逆变器安装10台;
- 围栏安装200m;

需要协调的事宜：

- 1、土地有争议的地方希望尽快解决；
- 2、组件具体到货时间；
- 3、南邻上村施工区域具体容量做多少；
- 4、南邻上村如果具备送电条件，后续工程如何施工；
- 5、南岭上村因土地问题，我方已场平、放点、打孔、浇桩工程量需确认；

二、监理单位

1. 要求总包单位做好每道工序的自检工作，加强对现场质量的管控；
2. 加强现场安全管理，由于天气越来越热，做好防中暑工作，提前预备防中暑药，施工时间避开高温段；
3. 阴雨季节，做好防洪措施，保证现场施工人员人身安全，做好现场材料设备防护措施；
4. 加强对工人住宿、饮食卫生管理。
5. 打桩机进场时间，资料员何时进场；
6. 南邻上村进场道路不平整，要求施工方对进场道路进行平整，以便后期组件进场无阻碍；
7. 禁止工程车载人，工程车载人存在极大的安全隐患，一经发现将对贵单位进行经济处罚；
8. 对于一期接地环网存在的问题，要求施工单位进行设计变更，要有具体的设计变更文件；如无设计变更文件，我监理方不承认其他施工方案；

三、业主单位

- 1、2018.08.10 组件开始到场；
- 2、桩机再次进场签证单，我方承认；

一期围栏、材料、资料、消缺尽快施工，2018年8月底全部验

收移交，逾期概不负责；

4、南邻上村进场道路要求施工单位进行平整，保证车辆可以正常进出及现场材料堆放场地；

5、南岭上村因土地问题，施工方已完成场平、放点、打孔、浇桩工具体工程量，我方确认后，承认施工队上报工程量；

6、南邻上村现确定装机容量为4台箱变；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签发人：刘金堂

时 间：2018年08月08日



本表一式3份，参加会议单位各存1份，监理单位存1份。

