

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-033)

会议时间: 2018年10月10日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 谭荣生

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东 周臻 杨文斌 陈武

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第33次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

下周工作安排:

1. 现场现有安装人员11人,09月10号增加人员4人,11号增加5人;

2. 2018年10月28日将结束安装工作;

集电线路: 1. 清培工作还未完成,进场时间不能确定;

需要协调的事宜:

二、监理单位

1. 进出施工区域所有人员必须佩戴安全帽,发现未戴安全帽人员进入施工区域,对未戴安全帽人员每人处以100元罚款,以示警告;

2. 因季节变化,天气越来越干燥,现场植被干枯,要求各单位做好防火工作;

3. 阵列之间落差不能超过 100mm;
4. 现场安装工作严重滞后, 要求你单位立即增加人员, 加快施工进度;
5. 箱变基础集水坑意外排水管由哪方施工, 请尽快确认;

三. 业主单位

- 1、 进入施工区域必须带安全帽, 未戴安全帽人员每人将处以 100 元罚款;
- 2、 各单位做好防火工作安排;
- 3、 确定光伏区安装工作结束时间;

发文单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 (章)

签发人: 刘金堂

时 间: 2018 年 10 月 10 日

本表一式 3 份, 参加会议单位各存 1 份, 监理单位存 1 份。

