

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-035)

会议时间: 2018 年 10 月 24 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 张伟 谭荣生

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东 胡飞

(山西晋通): 王少军 杨文斌 陈武

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 35 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

江苏卓越: 1、组件安装累计完成 3MWp, 支架安装累计完成 5MWp;

2. 箱变基础开完成 4 个, 浇筑完成 2 个(事故油池未浇筑);

集电线路: 1、6#、7#、8#塔基基础开挖已完成;

下周工作安排:

江苏卓越: 1. 现场 4 个箱变将具备就位条件;

2. 支架安装、组件安装预计完成百分之九十五;

3. 电气直流侧预计完成 3-4MWp, 月底高压预计完成;

集电线路: 1. 协调塔基位置存在涉林的赔偿事宜;

2. 开挖 3#、4#塔基基础;

3. 下周上报资料

需要协调的事宜:

二、监理单位

1. 进出施工区域所有人员必须佩戴安全帽，如发现未戴安全帽人员进入施工区域，将对未戴安全帽人员每人每次处以 200 元罚款，以示警告；
2. 做好新进场人员安全、技术交底工作；
3. 要求各施工单位在保证安全、质量的前提下加快施工进度；
4. 隐蔽工程提前报审，由监理部检查同意后方可施工，如工程施工未报审监理单位，该项施工监理部将不予考核；
5. 各施工班组之间做好工序交接记录；
6. 每周例会各施工单位报周计划；

三、业主单位

- 1、现场发现有不带安全帽人员，要求进入施工区域必须带安全帽，未戴安全帽人员每人每次处以 200 元罚款，2018 年 10 月 18 日开始执行；
- 2、各施工单位在保质保量的前提下加快施工进度，按照具体施工计划做好工作安排。
- 3、各施工单位有关资料及时报审，方便开展后续工作；要求监理单位对资料严格把控；
- 4、要求各施工单位悬挂相关警示标牌、安全标语；
- 5、各单位做好安全防护措施，如基坑开挖后做好基坑周边防护措施等相关安全措施；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2018 年 10 月 24 日

本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]