

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-038)

会议时间: 2018 年 11 月 21 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 张伟 王晓辉

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东

(山西晋通): 杨文斌

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 38 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

江苏卓越: 1. 组件安装完成 8 组, 因阴雨天多及材料短缺;

2. 直流电缆 3×25 敷设完成 1.5MWp, 3×185 、 3×240 敷设完成 7 根;

3. 接地环网完成 210m。

集电线路: 1. 塔基基础开挖完成 3 个;

2. 3#、4#塔基基础土地清培还未解决;

下周工作安排:

江苏卓越: 1. 支架安装预计全部完成, 组件安装预计完成 1MWp

2. 3×185 、 3×240 敷设完成;

3. 电缆接线完成 3 个箱变;

集电线路: 1. 9#、10#、11#塔基基础开挖完成;

二、监理单位

1. 集电线路基础开挖中发现 1#、2#、5#、6#基础开挖不符合要求；
2. 上报冬季施工方案，保证冬季保质、保量施工；
3. 要求集电线路施工单位现场制作混凝土试块；
4. 集电线路基础开挖完成后，基坑验槽无报验单，验收结论，测量数据；
5. 集电线路上报资料混乱，资料未签字盖章，前期资料不齐全

三、业主单位

- 1、重点管控 12#至 15#箱变电缆沟施工，检查中发现已开挖的电缆沟深度不够；要求严格按照图纸设计要求施工，监理单位严格把控质量，保留影像资料，对已完成的工序及时检查；
- 2、要求山西晋通立即组织报验已开挖完成的 1#、2#、6#、7#、8#塔基基础；
- 3、要求集电线路施工单位下周必须完成 9#、10#、11#塔基基础的开挖工作；
- 4、要求钢筋、模板到位，对开挖完成的塔基开始浇筑（集电线路）；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2018 年 11 月 21 日

本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]