

# 会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-039)

会议时间: 2018 年 11 月 28 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 张伟 王晓辉 谭荣生

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东

(山西晋通): 杨文斌 胡明

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 39 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

江苏卓越: 1. 组件安装完成 1MWp, 支架安装完成 75 组;

2.  $3 \times 185$ 、 $3 \times 240$  敷设;

3. 接地环网完成 600m。

集电线路: 无

下周工作安排:

江苏卓越: 1. 支架安装预计全部完成, 组件安装预计完成 0.3MWp

2. 15#箱变直流电缆敷设、接线预计完成, 高压电缆接线完成;

3. 光伏区 15#阵区完成 1MWp、桥架完成;

4. 环网接地完成 600m。

集电线路: 1. 2#塔基基础因费用问题不能施工;

2. 3个塔基基础开挖三天完成;

3. 3#、4#塔基基础可以开挖;

## 二、监理单位

1. 集电线路基础开挖中发现 1#、2#、5#、6#基础开挖不符合要求;

2. 上报冬季施工方案, 保证冬季保质、保量施工;

3. 要求集电线路施工单位现场制作混凝土试块;

4. 集电线路施工进度严重滞后, 要求你单位必须加快进度。

## 三、业主单位

1、有关华电问题必须合理协商;

2、工程结束后现场材料、设备倒运回升压站;

3、已开箱设备、材料集中存放入仓库;

发文单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 (章)

签发人: 刘金堂

时 间: 2018 年 11 月 28 日

本表一式 3 份, 参加会议单位各存 1 份, 监理单位存 1 份。

## 会议签到表

[illegible]