

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-HYJY-006)

会议时间: 2017 年 09 月 29 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 肖 波 谭荣生

监理单位(常州正衡): 刘金堂 李保君 王亚新

施工单位(卓越新能): 陈 亮 陈刚 许云峰 张福松

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第六次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

1、环秀村道路修建累计完成 75%;

支架累计完成 522 组, 组件累计完成 305 组, 浇筑累计完成 4000 个,
逆变器安装完成 32 台, 汇流箱安装完成 4 台;

下周工作安排:

1、交付土地现有施工区域皆已完成, 进入电气安装与消缺阶段;

2、下周南岭上村、道庄村、环秀村相关区域不能提供新土地,

将无施工区域可施工

需要协调的事宜:

1、道庄村、环秀村尽快处理施工区域相关土地纠纷问题;

2、南岭上村是否与林业局协调完毕, 道庄、环秀于 2017.09.24
日停工至今。

二、监理单位

- 1、加强各班组安全文明教育工作，真正落实到位，进入施工场地必须佩戴安全帽，现场不戴安全帽，一人 100 元的处罚；
- 2、节假日期间加强安全管理，落实安全措施；
- 3、完善一期资料；
- 4、加强安全文明施工管理，要求现场废物进行集中堆放，集中处理；要做到工完、料净、场地清；
- 5、施工单位组织现场检查每日汇总；对检查出现的问题要现场落实整改到位；
- 6、检查出的问题，施工单位整改后保存相关影像资料，以便查验；
- 7、对于现场重复出现的质量和安全隐患问题，对本单位执行罚款；
- 8、施工单位保留当天问题影像资料，我监理不定时抽查，确保现场质量管理；

三、业主单位

- 1、十一国庆、中秋节期间加强安全管理，落实安全措施；
- 2、一期加紧消缺，十一国庆之后，对一期资料、现场消缺开展检查与验收；
- 3、一期护栏恢复，有问题的区域，要拟定解决方案；
- 4、对一期现场、塔基附近垃圾清理；
- 5、完善一期资料；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签发人：刘金堂

时间：2017年09月29日

本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]