

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B. 09-008)

会议时间: 2017 年 10 月 27 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 王晓辉

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 许云峰 沈国荣 胡飞 张福松

马广东 林超

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 8 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

1、道庄光伏区定位放点完成,; 打孔完成, 桩基础浇筑完成, 支架安装完成 90%, 组件安装完成 90%, 逆变器安装完成 90%, 汇流箱安装完成 90%, 接地焊接完成 90%

下周工作安排:

1、交付土地现有施工区域皆已完成, 进入电气安装与消缺阶段;

需要协调的事宜:

1、场区工业垃圾如何处理;;

二、监理单位

1、加强各班组安全文明教育工作, 真正落实到位, 进入施工场地必须佩戴安全帽, 现场不戴安全帽, 一人 100 元的处罚;

2、完善各单位资料, 保持资料与施工进度同步;

- 3、加强安全文明施工管理，要求现场废物进行集中堆放，集中处理；要做到工完、料净、场地清；
- 4、环秀开始桩基打孔，要求该班组对所进行的工作自检，避免后期出现桩基础浇筑偏差过大。
- 5、光伏区支架、组件安装提高工艺要求，高压电缆敷设加快进度；

三、业主单位

- 1、要求下周道庄安装工作全部完成；
- 2、高压电缆允许过一起光伏区使用电缆桥架敷设，其他区域开挖电缆沟，电缆敷设要求铺砂盖砖；
- 3、环秀进场道路及施工区域要求 EPC 配备专职安全员；
- 4、环秀以开始打桩，要求提前联系商混，避免延误后期施工；
- 5、二期施工区域工艺、质量要求与一期一样，按照一期图纸要求施工；
- 6、完场各单位资料，该做的实验加紧做实验；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2017 年 10 月 27 日



本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

[illegible]