

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B. 09-009)

会议时间: 2017 年 11 月 17 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 陈向飞

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 沈国荣 胡飞 张福松

林超

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 9 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

- 1、道庄高压电缆敷设完成, 高压电缆接线完成;
- 2、道庄消缺基本完成, 南岭上村区域物资清点;
- 3、环秀区域放点完成 15%, 打桩完成 20%, 桩基础浇筑 15%;
- 4、支架安装完成 100 组, 组件安装完成 85 组;
- 5、环秀箱变基础浇筑完成 1 个, 基础开挖完成 2 个;
- 6、环秀环网接地完成 10%, 逆变器、汇流箱安装完成 10%

下周工作安排:

- 1、环秀第一阵去将具备并网条件, 第二阵区电气安装预计完成 50%;
- 2、一期消缺整改工作预计基本结束

需要协调的事宜：

- 1、尽快处理南岭上村施工区域是否与林业局协调完毕；
- 2、环秀区域红线之内有部分区域土地存在争议，第三阵去因土地不够，对应箱变容量不足，望尽快处理；
- 3、环秀进场道路坡度较大且连续下坡，货车司机不肯上下山，造成二次倒运运费增加，望尽快协调处理；

二、监理单位

1. 加强各班组安全文明教育工作，真正落实到位，进入施工场地必须佩戴安全帽，现场不戴安全帽，一人 100 元的处罚；
2. 完善各单位资料，保持资料与施工进度同步；
3. 加强安全文明施工管理，要求现场废物进行集中堆放，集中处理；要做到工完、料净、场地清；
4. 环秀桩基打孔、桩基础浇筑工作，要求该班组对所进行的工作自检，避免对下一道工序造成影响。
5. 加强现场临时用电管理，现场发电机使用，由专人管理使用，不得乱接、乱拉；
6. 支架安装过程中，加强对紧固螺栓的自检工作，调节到支架角度；
7. 电气安装，电缆沟、接地环网敷设开挖深度按图纸设计要求开挖，开挖完成后报业主、监理单位检查验收后，方可进行下一道工序；
8. 对于箱变基础环形接地及环网接地的焊接，按图纸设计要求施工，确保接地电阻符合要求；
9. 现已进入冬季，加强冬季施工相关措施，做好冬季防火措施；

三、业主单位

- 1、加快、加强一期 4#整改消缺工作，认真检查螺栓、接地线工作
- 2、现已进入冬季，加强安全管理措施，提高防火意识；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2017 年 11 月 17 日

本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

