

专题会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-09

会议地点	工程施工现场	会议时间	2017年6月28日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	并网前电气设备质量安全大检查		
会议内容： 鉴于 29 号并网，组织现场相关人员对电气设备质量安全进行检查。 发现问题如下： 2-1#箱变到升压站电缆没接，接地线没接。 4#号箱变到 2-3#号箱变的电缆未接好，地线未接地。 要求： 所有问题抓紧解决，在 29 号上午 7 点之前必须全部完成。			
主送单位	江苏华能建设工程集团有限公司 江苏卓越新能建设工程有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年6月28日