

第 1 次工地例会会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZGF-ZHJL-001

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 3 月 13 日
组织单位	泽州晶耀新能源开发有限公司	主持人	胡明文
会议议题	对各单位进行介绍以及现阶段正在施工的状况进行阐述		

会议内容：

建设单位：

1. 业主方项目经理对各参建单位人员进行介绍；
2. 关于工程期限具体要求：2017.6.30 全额并网，光伏区 2017.6.5 前全部完工，外线 2017.5.30 前全部完工；升压站抓紧时间进行图纸会审，制定详细计划目标；
3. 关于施工现场安全及生活用火、用电安全方面进行着重强调，并要求施工单位进行相应的安全防护（如开展安全三级教育、安全考试等）；
4. 对施工现场环境必须保持整洁，周围的垃圾及时进行清理；
5. 施工单位资料与施工必须同步，要求监理单位对于施工资料报审、报验情况要严格按照相关规定执行，并且做好对资料的整理；
6. 施工单位管理人员尽快进场，落实好各自工作；
7. 由于本项目工期紧，各施工单位材料采购必须安排好；
8. 工程质量不得低于同行业水平，确保安全使用；
9. 规定每天下午 4 点 30 分进行碰头会，每周周三下午 4 点 30 分开周例会，每周周二上午进行质量安全大检查。

光伏区施工单位：

1. 现场临时用电尽快解决，临时道路崖边做好围挡，路口、弯角做好警示牌；
2. 进场人员进场登记，进行安全教育；
3. 合理考虑当地村民进场工作，以便后期更好开展工作；

4. 现场需要协调问题（五号区坡陡，建议在 1、2 号区增加组件安装量）；
5. 今天已经开始放点，设备 3.15 进场开始施工。

外线施工单位：

1. 110KV 送出线路跨越多条 110KV、220KV、10KV 线路, 山地施工难度大；目前交桩已完结，已报供电公司复审；
2. 10KV 临电线路预计从山下采石厂接入（预计三到四天完成）；
3. 自来水准备从道庄村引入，由于村庄供水容量较小，如果能协调的话最少能保障生活用水；
4. 附近村庄有通讯接入端口，引进比较方便；
5. 施工现场不建议安排人员住宿。

监理单位代表：

1. 施工单位必须对所有人员做好施工技术交底；
2. 原材料、构配件、设备报验单必须附有三证（生产许可证、出厂合格证、检验报告单）；做好送检工作并及时提交报告给监理部；
3. 分部、分项工程、隐蔽工程和重要或关键工序的质量报验，同时做好资料同步工作；
4. 重要分项、分部工程须有关单位共同检验合格后才准进入下一道工序；
5. 总进度计划报审，承包单位在总进度计划基础上编制月进度计划、周进度计划以确保总进度计划的顺利实施；
6. 施工现场人员进场必须正确佩戴安全帽，登高作业必须系好安全带，现场发现安全措施没有做到位的，都予以处罚；承包单位应对施工人员进行安全教育，特殊工种持证上岗，建立施工班组安全例会制度；各承包商单位应在施工现场设立安全标志；
7. 抓紧开工资料的报审；后期过程资料必须与施工同步；
8. 监理例会的时间定位每周三下午 4 点 30 分，由业主单位、监理单位、承包单位的人员对本阶段的施工进度、质量、安全方面，材料构配件和设备供应情况及存在的质量问题和改进要求进行讨论；参会人员应做好会前资料准备工作（包括进度计划和有关问题的书面报告），并将有关资料交监理部；监理部

统计资料情况和资料上的问题在会上通报。对无故未请假不参加或迟到者按每人每次 100 元的处罚。

9. 各单位的安全文明管理度及合同约定考核内容都是监理单位对施工单位处罚的依据，我方下发的资料文件必须签收。

10. 我方监理人员在施工过程中一定积极配合好施工单位完成自己本职工作。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 3 月 13 日

