

第七次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZGF-01-ZHJL-007

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 3 月 23 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

外线施工单位:

1. 升压站基础已开始开挖;
2. 10KV 线路明日进行立杆、架线;
3. 110KV 线路征地青赔工作正在进行, 1 号塔基可以进行开挖;
4. 生活用水还在协调中;

光伏区施工单位:

1. 因天气原因, 今日无放点、无施工;
2. 光伏区因坡度太陡, 需进行道路修建再进行钻孔;

建设单位:

1. 各施工单位要制作一份作息时间表并上报;
2. 升压站基础开挖要按图纸要求进行施工;
3. 10KV 线路要在下周完成送电;
4. 道路施工要加快速度, 建议增加机械设备;
5. 光伏区要作好施工计划, 确保工期目标内完工;

监理单位代表:

1. 光伏区打桩要做专项施工方案并上报;
2. 各施工单位抓紧时间编制总进度计划、月进度计划、周进度计划;

3. 项目人员抓紧时间进场，落实现场办公，抓紧时间上报资料；
4. 各施工单位所有人员进场必须做好安全交底和技术交底；
5. 材料采购要计划好，特别是甲供材料，必须提前上报材料供货计划，确保工程进度。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 3 月 23 日