

第 3 次工地例会会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZGF-ZHJL-003

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 3 月 15 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容：

外线施工单位：

1. 10KV 线路地基石头多，施工难度大，已确定从采石场接入，预计本周内完工；
2. 110KV 线路施工人员已安排进场，需要在项目部就近安排住宿；
3. 生活用水引进比较困难，道庄村自来水容量较小，正在协调；
4. 通讯接入暂时推后；
5. 110KV 线路下周开工，线路还在复审中。

光伏区施工单位：

1. 安装组件支架基础已放点 500 个，新到机械一台，明天开始钻孔；
2. 下周计划钻孔 1000 个，建立搅拌站。

建设单位：

1. 日报以电子版形式上报，周报表以统一纸质文件形式上报；
2. 资料报审在开工前上报，
3. 明日进行图纸会审，各单位做好图纸预审工作；
4. 尽快提供外线设计图纸，做好质检备案等工作；
5. 承包单位管理人员组织机构尽快完善，相应人员抓紧时间进场开展工作；
6. 提前做好设备材料采购；
7. 光伏区道路施工机械设备抓紧时间进场。

监理单位代表：

1. 进场材料要进行报审并做好材料复试，自拌混凝土材料要提前送检，严格按

照混凝土配合比施工；

2. 资料要按业主提供模板和 2014 国网版标准化作业手册编写，编号要统一；
3. 各承包单位要健全管理体系，建立安全体系，对所有施工人员做好安全交底工作；
4. 每日例会要汇报当天工作情况及工作量，明确第二天工作计划；
5. 各施工单位要拟定周计划；
6. 各施工单位项目管理人员要赶快进场，下周内不进场将进行考核。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 3 月 15 日