

第九次周例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-009

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 5 月 10 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 外线基础浇筑全部完成,组塔完成 9 基,下周累计完成 15 基;
2. 升压站接地网施工,事故油池基础浇筑,35KV 配电室地坪浇筑;
3. 35KV 配电室下周土建工程全部完成;

江苏华能:

1. 支架基础混凝土灌注完成 1580 根,累计完成 3130 根,下周灌注 2000 根;
2. 箱变接地安装,土方回填 6 座,箱变吊装 2 座,箱变基础三次浇筑 2 座;
3. 支架安装累计完成 311 组,下周完成 100 组;
4. 下周组件安装 150 组;

建设单位:

1. 临电按规范要求进行使用,线路要进行预埋;
2. 外线下周组塔累计完成 20 基,增加施工人员;
3. 外线施工人员保险进行上报,对侧间隔抓紧时间施工;
4. 升压站乙方采购材料清单进行上报;
5. 施工整改要留影像资料,并做好记录;
6. 光伏区施工进度慢,增加施工人员;
7. 支架安装立柱必须垂直;
8. 35KV 配电室回填要保证地面厚度,料前出混凝土配合比,材料进行抽检;
9. 5 月 30 日为工程节点,所有工程必须完成;

10. 设备马上进场，升压站场区抓紧时间施工，场区进行平整；
11. 各施工单位土建交接手续进行记录；
12. 江苏华能施工严重滞后；

监理单位：

1. 各施工单位编制进度计划，并进行上报；
2. 外线塔材组件必须上报安全技术交底，架线上报方案；
3. 光伏区施工禁止向下仍料，保证灌注质量；
4. 各施工单位资料抓紧时间进行上报；
5. 升压站抓紧时间进行施工。



主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 5 月 10 日