

第9次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-009

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017年3月27日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

外线施工单位:

1. 升压站基础已开挖完成, 施工模板进场;
2. 项目管理人员已到场;
3. 送出线路塔基放线已完成, 外线临时道路正在修建;

光伏区施工单位:

1. 今天打孔 200 个, 累计完成 1800 个, 放点 200 个;
2. 路基基础开挖 200 米, 箱变基础 1、2 号已开始开挖;
3. 3、4、5、6 号区钻孔施工难度大, 正在确定解决方案;

建设单位:

1. 升压站基础开挖要按图纸要求进行施工, 站内地下部分图纸会尽快提供;
2. 钻孔速度太慢, 不能满足进度要求, 进度目标任然是 4 月 19 日, 抓紧时间安排好机械设备;
3. 组件支架明日到场, 需准备好料场, 后期还有大批材料进场, 必须提前准备好料场;
4. 施工单位的保险要抓紧落实并上报;
5. 各施工单位上报资料按要求格式上报;

监理单位代表：

1. 各施工单位抓紧时间编制总进度计划、月进度计划、周进度计划；
2. 各施工单位所有人员进场必须做好安全交底和技术交底；
3. 光伏区要上报打桩专项方案；
4. 进场材料要进行报验合格后才能使用；
5. 各工序需要及时报验，资料要同步；
6. 自拌混凝土材料要提前报验、送检，拿到混凝土配合比再施工；

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017年3月28日