

第 21 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-021

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 24 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 综合楼砌砖完成 100%;
2. 门卫室回填完成, 开始砌砖;
3. SVG、110 成套设备基础支模;
4. 需提供避雷针整套图纸, 配电楼 35KV 出线穿墙套管图纸, 回用水池及配套设备、化粪池图纸;

江苏华能:

1. 6#箱变基础浇筑完成;
2. 2#方阵支架材料撒料;
3. 明日开始试灌支架基础;

建设单位:

1. 光伏区钻孔施工单位要尽快落实方案, 确保工程进度;
2. 各施工单位要上报施工进度计划;
3. 各施工单位要增加现场施工人员、机械设备抢工期;
4. 各施工单位要按图施工, 有问题及时沟通;
5. 各施工单位对进场施工人员必须做好安全培训、交底工作, 现场工作人员登记造册;

监理单位：

1. 各施工单位安全帽要佩戴规范，登高作业要戴安全带；
2. 以施工节点编制工程总进度计划，明日下午进行上报；根据总进度计划编制周进度计划
3. 现场材料要堆放整齐，做到安全文明施工；
4. 组件支架提前撒到场区里是否影响支架基础灌注；
5. 进场材料要进行报审并做好材料复试，自拌混凝土材料要提前送检，混凝土浇筑前做好开盘检定。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017年4月25日