

第 23 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-027

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 27 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 35KV 配电楼、SVG 今日拆模;
2. 35KV 配电楼明日土方回填、设备基础、砌砖同时进行;
3. 明日开挖事故油池基础、避雷针基础、110 构架基础;
4. 外线 28、29、30 今日开挖,塔材 4 月 29 日进场;
5. 五牌一图前明日铺石子;

江苏华能:

1. 今日打孔 152 个,灌注完成 110 个;
2. 今日支架试装一组;
3. 因山体坡度大,造成部分支架斜撑、后立柱太长无法安装;
4. 混凝土灌注质量正在跟进中;

建设单位:

1. 明日设计院设计人员到现场,施工问题进行统计,土建工程、隐蔽工程要与设计人员确认清楚;
2. 升压站高空作业要确保安全,材料上钉子不能朝上堆放,要全部清理出来,防止伤人;
3. 临时用电配件柜必须做好接地;
4. 升压站以 35KV 配电楼为主,抓紧时间抢进度;
5. 光伏区施工人员配备不足,搅拌机需增加一台,施工人员必须配备安全帽;

5. 光伏区施工人员配备不足，搅拌机需增加一台，施工人员必须配备安全帽；
6. 箱变基础抓紧施工；
7. 施工单位必须及时做好材料接收及保管工作，做好成品保护；
8. 5月5日质量监督检查站进到现场检查，以查资料为主，各单位要完善资料；

监理单位：

1. 升压站施工现场材料要堆放整齐；
2. 封顶模板支完必须做临边防护；
3. 升压站土方回填大石头要清理出场，接地沟要换填土并且分层夯实；
4. 临时用电要规范，各施工单位要配好插头插座；
5. 现场吊车作业必须配备指挥人员；
6. 光伏区支架基础灌注必须保证质量，保证预埋件的垂直度，支架基础应分层浇筑，混凝土必须振动到位，组件支架基础外露混凝土蜂窝麻面严重需改进方法；
7. 各施工单位人员配备不足，需增加施工人员；
8. 升压站电气设备基础要抓紧施工。



主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月28日