

第 29 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-029

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 5 月 9 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 外线全部浇筑完成,组塔 7 基,塔材到货 12 基,明日到货 6 基;
2. 导线 5 月 12 日进场,放线增加施工人员;

江苏华能:

1. 1、2 号方阵支架基础灌注完成,3、6 号方阵开始撒料;
2. 支架安装 23 组,累计完成 311 组;
3. 混凝土配合比周五出;

建设单位:

1. 外线安全施工方案、技术交底、保险单今天进行上报;
2. 外线跨线专项施工方案进行上报;
3. 给各施工单位下发的通知单及时进行回复;
4. 屋面防水隐蔽工程进行验收;
5. 升压站采购材料清单提前进行上报;
6. 各施工单位做好交接手续;
7. 首次整改资料进行上报;
8. 升压站拉拔实验、回填密实度实验抓紧时间做;

监理单位:

1. 各施工单位分部分项及时进行报验；
2. 支架基础灌注与支架安装做好交接手续；
3. 各施工单位不可以交叉作业，安全交底与技术交底做好记录；
4. 各施工单位人员配备不足，抓紧时间增加施工人员；
5. 各施工单位资料及时上报。

主送单位	山西普通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 5 月 9 日

