

第 22 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-022

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 25 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 外线开挖 26 基,开挖完成 25 基,浇筑 20 基,明天准备浇筑 2 基;
2. SVG、110 成套设备基础支模完成;
3. 避雷针基础、110 架构基础、事故油池基础放线完成;
4. 综合楼构造柱、大门雨棚开始支模;

江苏华能:

1. 预埋件今日试灌,明日开始灌注;
2. 明日 3#箱变基础开始支模;
3. 组件基础预埋件按设计图纸施工支架将无法安装;

建设单位:

1. 升压站晚上加班照明要弄好,安全第一;加班时间安排好,不能太晚而影响第二天施工;
2. 各施工单位要根据总进度计划编制周进度计划并及时进行上报;
3. 现场必须按图纸施工,如发现设计文件和图纸有差错的要及时以联系单形式提出意见和建议;
4. 混凝土强度达到 75%后可以拆模,试压块试压时需通知监理和业主方;
5. 现场使用材料要进行送检,检测报告要及时上报;

监理单位:

1. 自拌混凝土要进行开盘检定,每罐沙石、水泥配比、用量需做好标识牌;

监理单位：

1. 自拌混凝土要进行开盘检定，每罐沙石、水泥配比、用量需做好标识牌；
2. 预埋件灌注振动棒太短，需进行更换；
3. 施工现场洞口临边必须做好防护，材料归总堆放整齐；
4. 机械作业要有专人指挥；
5. 各施工单位施工人员要配备到位，保证施工进度；
6. 临时用电要抓紧时间整改。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 4 月 26 日

