

第 28 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-028

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 5 月 8 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 35KV 配电室土方回填,明日土方回填完成,砌砖;
2. 事故油池今天绑钢筋;
3. 综合楼与 35KV 配电室标高相差大;
4. 外线开挖完成 33 基,浇筑完成 32 基,组塔 5 基,塔材到货 11 基;

江苏华能:

1. 今日灌注完成 320 根;
2. 今日支架安装 33 组;
3. 2#箱变整改完毕;

建设单位:

1. 材料进场时间已确定,各施工单位做好接受安装准备,材料合格证、收货单、技术资料要保管好;
2. 过程资料要按业主要求格式进行完善;
3. 土方回填夯实报告要进行上报;
4. 我方按过程节点对各施工单位编排进度计划,按此进度计划对各施工单位进行考核;
5. 35KV 配电室土方回填必须今日完成;
6. 各施工单位要加强三级报验;
7. 屋顶防水隐蔽工程必须通知监理旁站;

8. 植筋拉拔实验、土方回填夯实实验必须做；
9. 华能要上报进度计划；
10. 支架安装要保证质量，后续工作抓紧时间准备；
11. 各施工单位每日会议必须准时参加，将进行考核；

监理单位：

1. 光伏区施工严重滞后，必须抓紧时间施工；
2. 35KV 配电室抓紧时间施工；
3. 外线技术交底进行上报，停电协议进行上报；
4. 个施工单位安全帽必须佩带，外线施工人员登高必须佩戴安全带；
5. 各施工单位现场施工工序进行上报；
6. 技术交底必须让施工人员进行签字；
7. 每日日报要进行详细汇报；
8. 土方回填分层夯实，通知监理旁站。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 5 月 9 日

