

第 26 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-026

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 5 月 4 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 除甲供材料外进行列表上报;
2. 明天两面电源到场;
3. 5 月 10 日电气人员进场;

江苏华能:

1. 上午无施工, 下午开始灌注, 支架安装, 支架基础施工 22 人;
2. 3#、4#箱变基础拆模, 明日箱变进场;

建设单位:

1. 设备进场卸车默认乙方负责;
2. 电气安装人员抓紧时间进场, 保证设备一次就位;
3. 土建施工与电气安装做好交接手续;
4. 一次设备图纸下发, 图纸问题及时反馈;
5. 各单位资料按归档格式编制;

监理单位:

1. 光伏区施工做好技术交底;
2. 支架基础灌注混凝土必须振捣;
3. 支架基础灌注模具要进行固定, 保证施工质量;
4. 各单位施工人员不足, 需增加施工人员;

5. 升压站事故油池需围起，保证施工安全。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 5 月 4 日

