

第 24 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-024

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 外线开挖 29 基,挖完 28 基,浇筑 24 基;
2. 35KV 配电室土方回填,明天垫层浇筑;
3. 综合楼支模,门卫支模完成;

江苏华能:

1. 4 号箱变基础支模;
2. 支架试装 10 组;
3. 支架基础灌注停工整顿;

建设单位:

1. 下发给各施工单位的通知单要及时回复;
2. 各施工单位人员配备不足,需增加施工人员;
3. 升压站土建施工计划要进行上报;
4. 光伏区施工单位要对厂区内无法钻孔的区域进行统计;

监理单位:

1. 光伏区支架基础灌注存在质量问题,技术人员需对施工人员做好技术交底;
2. 光伏区施工不可以交叉施工,施工中必须保证安全;
3. 综合楼、门卫支模完成需做拦腰杆,确保施工安全;
4. 35KV 配电楼回填必须夯实;

5. 临时用电现场要做好接地，配电箱离设备不能太远；
6. 各施工单位资料需尽快完善；
7. 各施工单位在不影响第二天施工的条件下进行合理加班。



主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 4 月 29 日