

第 2 次工地例会会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZGF-ZHJL-002

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 3 月 14 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容：

建设单位：

1. 承包单位管理人员组织机构尽快完善，相应人员抓紧时间进场开展工作；
2. 各承包单位做好图纸预审；
3. 各承包单位项目经理必须按时参加会议，请假必须把工作移交到位。

光伏区施工单位：

1. 道路、箱变基础控制点位已放完，机械设备、人员已进场，15 日开始 1、2 号区钻孔；
2. 修建光伏区道路机械设备在协调中；
3. 厂区道路基础都是石头的情况下能否改变施工方案，需协调。

外线施工单位：

1. 10KV 临时线路立杆已完成 7 根，基坑开挖难度大，剩余 6 根线杆估计 3 天完成，架线 2 天；
2. 110KV 送出线路审核还未批复，没有开工。

监理单位代表：

1. 要求各施工单位管理机构人员尽快进场；
2. 开工资料抓紧时间报审；
3. 各施工单位抓紧时间编制总进度计划、月进度计划、周进度计划，下周周例

会之前必须报监理部； 4. 现场所有人员必须做好安全防护措施。			
主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 3 月 14 日

