

第 5 次工地例会会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZGF-ZHJL-005

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 3 月 20 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	对各单位进行介绍以及现阶段正在施工的状况进行阐述		

会议内容：

外线施工单位：

1. 10KV 线路已获得使用权；
2. 110KV 线路桩已复测；
3. 合同未签工作无法安排；
4. 资料员、技术员已到位；
5. 3. 24 资料上交。

光伏区施工单位：

1. 到今日午时，已放点 2400 个，钻孔机打孔 830 个；
2. 1、2 号光伏区道路基础已修一半，箱变基础挖坑一个；
3. 混凝土使用商混；
4. 3. 24 预埋件到场。

建设单位：

1. 围栏还未验收，光伏区施工单位要妥善处理出入口围栏；
2. 办公室已确定，各施工单位要现场办公，加强管理；
3. 人员外出、离场、停工要提前告知，让现场人员知晓；
4. 明日举行周安全例会。

监理单位代表：

1. 光伏区要上交打桩专项方案；
2. 施工进度无法满足工程进度，需增加机械设备；
3. 施工单位要提供进度计划；
4. 各工序需要验收时要提前上报；
5. 进场材料要进行报验。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 3 月 13 日

